

Tidsplan.

Arbejdet skrider nu stille og roligt frem, tidsplanen er ca. 1 uge bagud, pga, sygdom mm.

Arbejdsplan: 6 uger, indflytning, 2 uger til færdiggørelse, 2 uger til mangeludbedring.

Det tilstræbes at indflytning og færdiggørelse bliver 6 uger - herefter mangeludbedring.

Der bliver lavet en fotoserie af færdigt badeværelse (reference badeværelse).

Blok 5: aflevering uge 43

Blok 6: aflevering uge 44/45

Blok 7: aflevering uge 46/47

Forlængelse af byggetid, økonomiske konsekvenser, det vil koste ca. 1,5 mio. pr. ekstra måned.

Rådgiverhonorar bliver også større.

Eventuelt ændring af byggerækkefølge pga. genhusning. Der mangler i 3 perioder boliger. Vi bliver muligvis nødt til at sende familier på hotel og det kommer til at koste.

Tilbagelevering af nøgler: Det er meningen at nøgle og Dan look-automatik afmonteres og nøgle aflev. til kontoret efter 10 uger.

Ventilator i badeværelse sætter fugtstyring ud af drift og efterløbstid ca. 5 min. efter at lyset er slukket.

E & P har ansat en vagt der skal sørge for at alt er lukket og slukket efter fyraften kl. 17.

Der har været problemer med strøm til badevogne. Der arbejdes på sagen.

Byggeudvalget har været utilfreds med tilsynet, derfor har tilsynet ændret praksis, med håndtering af det daglige opgaver og pligter.