

Byggeudvalgsmøde 03.

Nu er der begyndt at ske lidt mere, arkitekter laver de specielle badeværelser på LP 171 - 173 og erhverv.

Fugt målinger i alle boliger er foretaget der er brugt mere tid end beregnet ikke alle var lige villige til at lukke op.

Det er lidt chokerende resultat, der var 19 lejemål med højt, forhøjet fugt i vægge og gulv og flere med skimmelsvamp i gulv og vægge, så der ligger nu et større arbejde med at få løst disse opgaver.

Det kan ikke udelukkes at vi er nødt til at genhuse enkelte beboere, lejemål.

Materialet til udbud til licitation skulle være klar den 20. dec. 2019, og bliver herefter udsendt til prisgivere.

Blok 5 er udtaget til prøveblok, med start i april 2020, se varslinger, når de udsendes.

Varslinger 3 mdr. får alle samtidigt.

Varslinger 6 uger får de enkelte boliger med navn og adresse og tidspunkt for arbejdets start.

Så bliver der en indkaldelse til blokmøde for den enkelte blok senest 2 uger før start i blok. (afholdes i selskabslokalerne)

Der bliver først lavet en endelig tidsplan og rækkefølge når entreprenør er udpeget.

De udsendte skemaer om genhusning SKAL udfyldes og komme retur til kontoret Keldsøvej 23, vi mangler stadigvæk ca. 50 stk.

Leif S. Kofoed
byggeudvalget.