

## Samarbejdsworkshop – referat fra opfølgning 1

### Deltager:

Byggeudvalg: Leif, Martin, Tom & Hans

Entreprenør: Søren & Peter (E&P)

Rådgiver: Rick (ERIK)

Administration: Andreas & Gitte

Emner	Aftaler
Corona – aktion (hvad gør vi) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kan der arbejdes i lejemål, hvis en beboer måske har Corona eller er testet positiv?</li> </ul>	<p>Driften skal informere E&amp;P omkring mulige CORONA tilfælde og det gælder også den anden vej rundt. (Håndværkere)</p> <p>E&amp;P undersøger hvordan de skal instruere deres håndværkere. SPL fremsender retningslinjer, så vi har en procedure til at håndtere problemerne hvis de opstår.</p>
Maling på nogle af de eksisterende skabe i gangarealet, ryger med af, når tapen til afdækning fjernes.	<p>Der skal laves en aftaleseddel for ekstra maling af skabe, så skabene ikke fremstår med pletmaling. (evt. bagudrettet på blok 5) PEV fremsender liste og overblik.</p> <p>Bygherre skal orienteres når afdækning af taget ned, så evt. ekstra arbejde kan registreres og godkendes inden det igangsættes (inden Dana-Lock afmonteres)</p>
Levering af Svane skabe til badeværelset	<p>6 skabe er leveret onsdag d. 16.09.2020 6 skabe den torsdag d. 24.09.2020 36 skabe fredag d. 25.09.2020</p> <p>PEV fremsender overblik over bad-skabe og hvor de mangler og hvornår de forventer at blive leveret og monteret. Driften sættes cc.</p>
Udbedring af beboermangler 12,14,16 (uge 39)	Liste bliver hængt op på spejlene, i samtlige lejligheder, på fredag 18. september 2020 Rick fører tilsyn torsdag med mangler i ajour.
Udbedring af beboermangler fremadrettet	AWO får adgang til ajour og får et lynkursus på mandag d. 21.09.2020. AWO indtaster manuelt beboermanglelister i ajour.
Før gennemgang af Referenceboliger mårumvej nr. 31.	<p>Dato/tidspunkt: 23. september 2020 kl. 08.00</p> <p><b>Deltager: AWO, SPL &amp; PEV</b></p>

	<p>Antal boliger: 3</p> <p>Når evt. udbedringer af fejl og mangler i badeværelserne er foretaget, kommer byggeudvalget og endelig godkender. Indkaldelse følger.</p>
Aflevering af nøgler:	<p>Nøgler afleveres til driften og der underskrives en fuldmagt ifm. overdragelse.</p> <p>Nøgler bliver afleveret til driften, når alle fejl og mangler er blevet udbedret.</p>
Kroge i bruseniche og brusestænger mangler i nr. 12,14,16, 18, 10 og 31	<p>Adgang Dana-Lock: Beboerkoordinator går op og monterer, Tom får adgang den 21. september.</p>
Adgang med Dana-Lock Hvornår bliver elektronisklås taget af?	<p>DANA-LOCK er blevet fjernet i opgang 12. Den elektroniske lås bliver fjernet når alle fejl og mangler er blevet udbedret.</p>
Fordeler rør udført i plast, ikke rødgoods iht. Udbud	<p>Fordeler rør skal udføres som rødgoods.</p>
Forkromede rosetter	<p>Udføres som hvid plast</p>
Håndvask i bad:	<p>I udbudsbeskrivelsen er der beskrevet en håndvask med overløb. IFÔ er godkendt er byggeudvalget</p>
Bøsninger igennem etagedækket.	<p>Allan fra Øllgaard kommer med løsning hurtigst muligt.</p>
Bagbeklædning under køkkenvask	<p>Skal udføres jf. Allans mail vedr. tilsyn blok 6</p>
Armaturer:	<p>Armaturer bliver afhentet af driften hver mandag kl. 12.00, under trappen på byggeledelsen, inden for normal arbejdstid.</p>